

(参考) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金) 事後評価書

平成 30 年 8 月 7 日

計画の名称	寒河江市における公共下水道の流域下水道接続計画																												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成29年度 (2年間)					交付対象	寒河江市																						
計画の目標	①、② 本市浄化センターは、昭和58年10月の運営開始32年が経過しており、経年による施設等の劣化、高齢少子化を背景とする歳入減による維持管理に係る財政負担の増加が懸念されている。本市下水道事業の維持継続において財政上有利であるものと見込まれることから、将来において本市浄化センターを廃止、至近に所在する流域下水道 (最上川流域山形処理区) に接続することを検討し、これらの課題の解消を目指す。 ③ 下水道事業計画の見直しにより、効率的な下水道事業を推進し、快適な暮らしを実現する。																												
計画の成果目標 (定量的指標)	①流域下水道接続に向けた基礎調査の進捗率を 0% (H28当初) から 100% (H29末) に増加させる。 ②施設の設置及び機能の維持に関する方針等を含めた下水道事業計画見直しの進捗率を 0% (H28) から 100% (H29) に増加させる。																												
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H28当初)</th> <th>中間目標値 (H29末)</th> <th>最終目標値 (H29末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 流域下水道接続に向けた基礎調査の進捗率 (%) を算出する。 調査完了済み処理区 (箇所) / 流域下水道接続対象処理区 (箇所)</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>①の基礎調査 (検討及び施設計画策定) をH28年度から29年度に実施した。</td> </tr> <tr> <td>② 基本的計画の見直しの進捗率 (%) 見直しを行った事業計画区域 (箇所) / 見直しが必要な事業計画区域 (箇所)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>②の見直しをH29年度実施した。</td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H29末)	① 流域下水道接続に向けた基礎調査の進捗率 (%) を算出する。 調査完了済み処理区 (箇所) / 流域下水道接続対象処理区 (箇所)	0%	-	100%	①の基礎調査 (検討及び施設計画策定) をH28年度から29年度に実施した。	② 基本的計画の見直しの進捗率 (%) 見直しを行った事業計画区域 (箇所) / 見直しが必要な事業計画区域 (箇所)	-	-	100%	②の見直しをH29年度実施した。
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																									
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H29末)																										
① 流域下水道接続に向けた基礎調査の進捗率 (%) を算出する。 調査完了済み処理区 (箇所) / 流域下水道接続対象処理区 (箇所)	0%	-	100%	①の基礎調査 (検討及び施設計画策定) をH28年度から29年度に実施した。																									
② 基本的計画の見直しの進捗率 (%) 見直しを行った事業計画区域 (箇所) / 見直しが必要な事業計画区域 (箇所)	-	-	100%	②の見直しをH29年度実施した。																									
全体事業費	合計 (A+B+C)	17.312百万円	A	17.312百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%																			
事後評価 (中間評価)																													
○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期																													
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期																							
<ul style="list-style-type: none"> 目標の達成状況及び進捗率を確認し、事後評価書の作成 本市財政課等関係課で構成する寒河江市浄化センター再編等検討委員会にて成果について報告 下水道法施行令第3条に基づく縦覧による意見収集 						平成30年度 公表の方法 市のホームページに掲載																							
1. 交付対象事業の進捗状況																													
交付対象事業																													
A1 下水道事業																													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考												
											H28	H29																	
A1-1-11	下水道	一般	寒河江市	直接	-	汚水	全種	流域下水道接続に向けた基礎調査	調査検討及び施設計画策定業務	寒河江市						10.584													
A1-1-12	下水道	一般	寒河江市	直接	-	汚水	全種	基本的な計画の見直し	調査検討業務	寒河江市						6.728													
											小計	17.312																	
B 関連社会資本整備事業																													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考												
											H22	H23	H24	H25	H26														
											小計																		
											合計																		
B 関連社会資本整備事業																													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考													
										H22	H23	H24	H25	H26															
											合計																		

