

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

平成27年3月

計画の名称	19 市民生活の安全・安心、住みやすさ、暮らしやすさの向上を図るみちづくり（防災・安全）		
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）	交付対象	寒河江市
計画の目標			

幹線道路などの整備により総合交通体系の確立（ネットワークの形成、安全・安心の生活基盤づくり、活性化の基盤づくりを柱）を目指し、地域の課題を改善する道路整備を進めることで、市全体のアクセス性・モビリティ性の向上、安全・安心な生活基盤の確保、活性化の基盤づくりと推進を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・道路事業に対する住民満足度10%の向上
- ・道路危険箇所等の安全対策率を5%向上する

定量的指標の定義及び算定式

アンケート調査による住民満足度の割合で算出する。
 （住民満足度の割合の増加）＝（最終時での住民満足度）－（当初の住民満足度）（%）
 危険箇所における安全対策率＝対策実施箇所／危険対策必要箇所

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	備考
0%		5%	平成27年3月時点で判断

全体事業費	合計 (A+B+C)	748.0百万円	A	748.0百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	----------	---	----------	---	------	---	------	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
関係各課による調整会議の開催	平成27年3月
	公表の方法
	寒河江市公式ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
19-A2	街路	一般	寒河江市	直接	—	S街路	改築	(都)山西米沢線 寒河江	現道拡幅 L=343m	寒河江市						586.0	
19-A7	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	修繕	(他)宮内稲沢橋線外 宮内外	橋梁補修 L=130m	寒河江市						144.0	
19-A8	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	交安	(他)平塩中郷線 中郷	防護柵 L=500m	寒河江市						5.0	
19-A9	道路	雪寒	寒河江市	直接	0	市町村道	除雪	(2)若葉町陵南中学校線外 元町外	除雪 N=5台	寒河江市						12.0	
19-A24	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	交安	(他)みやま橋宮内線 白岩	防護柵 L=50m	寒河江市						1.0	
											小計（道路事業）					748.0	
A2 港湾事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
											小計（港湾事業）						
											合計						

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
										合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
										合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

その他関連する事業
 計画の名称 10 市民生活の安全・安心、住みやすさ、暮らしやすさの向上を図るみちづくり

A 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
10-A-1	街路	一般	寒河江市	直接	—	S街路	改築	(都)下釜山岸線 中央	アクセス道路 L=340m	寒河江市						568.2	
10-A-3	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)丸内1号線 木の下	現道拡幅 L=90m	寒河江市						20.0	
10-A-4	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(1)皿沼島線 島	現道拡幅 L=530m	寒河江市						52.0	
10-A-5	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(1)柴橋平塩線 平塩	局部改良(ババ) L=240m	寒河江市						250.0	
10-A-6	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)金谷7号線 柴橋	現道拡幅 L=270m	寒河江市						35.0	
10-A-10	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)ほなみ団地谷地田1号線 木の下	舗装新設 L=620m	寒河江市						34.0	
10-A-11	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)丸内3号線 木の下	現道拡幅 L=120m	寒河江市						10.0	
10-A-12	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)高屋団地線 高屋	現道拡幅 L=250m	寒河江市						50.0	
10-A-13	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)古河江北江線 高屋	現道拡幅 L=300m	寒河江市						22.2	
10-A-14	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)末広町4号線 末広町	現道拡幅 L=90m	寒河江市						30.0	
10-A-15	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)西根北町下河原線 西根	現道拡幅 L=150m	寒河江市						33.0	
10-A-16	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)八楯1号線 八楯	現道拡幅 L=250m	寒河江市						31.3	
10-A-17	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)中町楯線 白岩	現道拡幅 L=220m	寒河江市						97.0	
10-A-18	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(2)平塩中線 平塩	現道拡幅 L=100m	寒河江市						10.9	
10-A-19	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)平塩4号線 平塩	現道拡幅 L=260m	寒河江市						38.0	
10-A-20	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)丸内4号線 丸内	現道拡幅 L=80m	寒河江市						5.0	
10-A-21	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(1)石川東線 西根2	現道拡幅 L=200m	寒河江市						20.0	
10-A-22	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)仲田1号線 寒河江	現道拡幅 L=120m	寒河江市						10.9	
10-A-23	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)日田14号線 日田	現道拡幅 L=200m	寒河江市						5.2	
10-A-25	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)塩水小和田線 内の袋	現道拡幅 L=550m	寒河江市						74.0	
10-A-26	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)中央工業団地4号線 中央工業団地	舗装新設 L=200m	寒河江市						12.0	
10-A-27	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)米沢4号線 米沢	現道拡幅 L=80m	寒河江市						12.0	
10-A-28	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)鶴田2号線 寒河江	現道拡幅 L=78m	寒河江市						15.0	
10-A-29	道路	一般	寒河江市	直接	—	市町村道	改築	(他)新山本楯堤防線 本楯1	現道拡幅 L=200m	寒河江市						40.0	
										合計					1,475.7		

C 効果促進事業															
10-C 1	施設整備	一般	寒河江市	直接	—	景観・修景	花いっぱいまちづくり	花壇整備	一式	寒河江市					15.0
10-C 2	施設整備	一般	寒河江市	直接	—	整備	交通支援施設整備	ポケットパーク整備	N=2箇所	寒河江市					15.0
10-C 3	施設整備	一般	寒河江市	間接	—	防犯	交通支援施設整備	街路灯整備	N=30基	寒河江市					16.0
10-C 4	施設整備	一般	寒河江市	間接	—	防犯	交通支援施設整備	街路灯のLED化	N=1,245基	寒河江市					33.3
10-C 5	施設整備	一般	寒河江市	直接	—	公共施設案内情報提供	情報施設整備事業	情報板設置	N=5基	寒河江市					5.0
10-C 6	活動支援	一般	寒河江市	直接	—	NPO等活動支援	交通サポート支援事業	資機材購入	一式	寒河江市					5.0
10-C 7	活動支援	一般	寒河江市	直接	—	除排雪	除雪サポート支援事業	除雪機械購入	N=12台	寒河江市					9.0
10-C 8	公共交通	一般	寒河江市	直接	—	公共交通(バス)	スクールバス購入	バス購入	N=2台	寒河江市					9.8
10-C 9	調査	一般	寒河江市	直接	—	計画・調査	事業評価調査分析			寒河江市					15.0
合計														123.1	

A	1,475.7百万円	B	0百万円	C	123.1百万円	$(C+C) / ((A+A) + (B+B) + (C+C))$	5.5%
---	------------	---	------	---	----------	-----------------------------------	------

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 平塩中郷線の防護柵を整備したことにより、危険度はなくなった。 みやま橋宮内線の防護柵を整備したことにより、危険度はなくなった。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①（住民満足度の割合の増加）	最終目標値	10%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	10.70%		
	指標②（安全対策率の向上）	最終目標値	5%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	5.30%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項（今後の方針等）

・生活道路の整備ニーズが高まっており、身近な道路環境の改善を望んでいることから利用度を勘案して生活道路の危険度の解消を進めていきます。
・中心地と郊外をつなぎ、郊外を暮らしやすくするためには身近な生活道路と合わせて広域ネットワークの確保が必要とされていることから、拡幅整備などに合わせて危険度の解消を図っていきます。
・危険度の解消には時間を要することから、危険情報板の設置などを図っていきます。

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (活力創出基盤整備)

